**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX**

Projeto: 516 TERRAPLENAGEM HYUNDAI

Cen?rio: 1 CONTRATO

**Medi?o SExec Acumulada**


Emiss?o: 29/01/2014

P?gina: 1

M?s Proposta: abril/2010

M?s da Medi?o: **set/10**

Cod.Item	Descri?o	Und	Quantidade	Pre?o(PI)	Valor(PI)	Qtd. SENM	Valor SENM
10. . . . .	<b>TERRACEAMENTO</b>				1.330.312,03		153.184,88
10.01. . . . .	<b>CUSTO DIRETO</b>				1.330.312,03		153.184,88
10.01.01. . . . .	<b>PRELIMINARES</b>				427.479,49		-142.493,17
10.01.01.01. . . . .	Instala?o de canteiro - TIPO I	% gl	0,750	569.972,66000	427.479,49	-0,250	-142.493,17
10.01.01.02. . . . .	Desmobiliza?o de canteiro - TIPO I	% gl	0,000	47.497,72000	0,00	0,000	0,00
10.01.02. . . . .	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>				357.751,50		37.920,00
10.01.02.01. . . . .	Limpeza de terreno sem destocamento de arvores	m2	600.000,000	0,18960	113.760,00	200.000,000	37.920,00
10.01.02.02. . . . .	Carga de material de Limpeza	m3	41.000,000	1,46150	59.921,50	0,000	0,00
10.01.02.03. . . . .	Transporte de material de limpeza alem de 1 Km (2 Km)	m3xk	100.000,000	1,84070	184.070,00	0,000	0,00
10.01.03. . . . .	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				545.081,04		257.758,04
10.01.03.01. . . . .	Escava?o e carga mecanizada em solo de 1 <sup>a</sup> categoria	m3	100.000,000	3,19160	319.160,00	35.000,000	111.706,00
10.01.03.02. . . . .	Escava?o e carga mecanizada em solo de 2 <sup>a</sup> categoria	m3	0,000	4,32920	0,00	0,000	0,00
10.01.03.03. . . . .	Escava?o e carga mecanizada em solo de 3 <sup>a</sup> categoria (rocha)	m3	3.200,000	20,68220	66.183,04	3.200,000	66.183,04
10.01.03.04. . . . .	Compacta?o de aterro mecanizada - energia m?nima 95% P.N., sem fornecimento de solo em campo aberto	m3	60.000,000	2,66230	159.738,00	30.000,000	79.869,00
10.02. . . . .	<b>CUSTO INDIRETO</b>				0,00		0,00
10.02.01. . . . .	Equipe Gerencia Obra	mes	1,000	0,00000	0,00	0,000	0,00
10.02.02. . . . .	Equipe Producao	mes	1,000	0,00000	0,00	0,000	0,00

**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX**

Projeto: 516 TERRAPLENAGEM HYUNDAI

Cenário: 1 CONTRATO

**Medição SExec Acumulada**

Emissão: 29/01/2014

Página: 2

Mês Proposta: abril/2010

Mês da Medição: **set/10**

Cod.Item	Descrição	Und	Quantidade	Preço(PI)	Valor(PI)	Qtd. SENM	Valor SENM
10.02.03. . . . .	Equipe SSMA + C	mes	1,000	0,00000	0,00	0,000	0,00
10.02.04. . . . .	Equipe Planejamento	mes	1,000	0,00000	0,00	0,000	0,00
10.02.05. . . . .	Equipe Administracao	mes	1,000	0,00000	0,00	0,000	0,00
10.02.06. . . . .	Equipe Topografia / laboratorio	mes	1,000	0,00000	0,00	0,000	0,00
10.02.07. . . . .	Equipe Manutencao / Almoxarifado	mes	1,000	0,00000	0,00	0,000	0,00
10.02.08. . . . .	Horas Improdutivas	mes	1,000	0,00000	0,00	1,000	0,00
TOTAL (PI):					1.330.312,03		
TOTAL (RJ):					0,00		
<b>TOTAL (PI+RJ):</b>					<b>1.330.312,03</b>	<b>153.184,88</b>	