



Valor da Parcela Empresa Corrigido

PREVIX

Projetos: 100/1 - Rodovia RN 100

## Demonstrativo Econômico dos Custos Indireto

Emissão:

29/01/2014 17:58:42

Página:

1 /2

Data Referência :

02/09/2013

Descrição	Acum. Prev.	Acum. Real	Mês Prev.	Mês Real	jul/2012	ago/2012	set/2012	out/2012	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013
<b>Receita Bruta (Serv Exec)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.764</b>	<b>398.390</b>	<b>508.141</b>	<b>4.157.945</b>	<b>6.023.238</b>	<b>5.927.160</b>	<b>5.461.173</b>	<b>4.857.931</b>
Impostos	0	0	0	0	33.966	26.493	33.791	276.503	400.545	394.156	363.168	323.052
<b>Receita Líquida</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.798</b>	<b>371.897</b>	<b>474.350</b>	<b>3.881.442</b>	<b>5.622.693</b>	<b>5.533.004</b>	<b>5.098.005</b>	<b>4.534.879</b>
<b>Custo Indireto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mão de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Custo Direto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659.470</b>	<b>554.567</b>	<b>604.944</b>	<b>2.853.669</b>	<b>3.951.280</b>	<b>3.884.052</b>	<b>3.657.712</b>	<b>3.332.255</b>
Mão de Obra	0	0	0	0	168.248	196.963	221.083	272.446	313.597	300.934	297.769	294.129
Materiais	0	0	0	0	136.102	81.783	79.157	1.213.878	1.965.828	1.943.724	1.878.809	1.748.267
Serviços	0	0	0	0	60.765	64.335	64.335	690.479	786.470	756.875	673.536	527.064
Equipamento Próprio	0	0	0	0	231.042	156.038	162.839	333.592	410.000	414.373	373.097	373.087
Equipamento Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras despesas	0	0	0	0	27.560	27.560	41.960	52.219	53.758	53.245	52.219	49.654
Taxa de Administração	0	0	0	0	35.753	27.887	35.570	291.056	421.627	414.901	382.282	340.055
Dedução de Estoque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Custo Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693.436</b>	<b>581.060</b>	<b>638.736</b>	<b>3.130.173</b>	<b>4.351.825</b>	<b>4.278.208</b>	<b>4.020.880</b>	<b>3.655.308</b>
<b>Margens ( R\$ )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.672</b>	<b>-182.670</b>	<b>-130.594</b>	<b>1.027.773</b>	<b>1.671.413</b>	<b>1.648.952</b>	<b>1.440.294</b>	<b>1.202.624</b>
<b>Margens ( % )</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-38,31 %</b>	<b>-49,12 %</b>	<b>-27,53 %</b>	<b>26,48 %</b>	<b>29,73 %</b>	<b>29,80 %</b>	<b>28,25 %</b>	<b>26,52 %</b>
Receita Bruta Acumulada	0	0	0	0	510.764	909.155	1.417.296	5.575.241	11.598.479	17.525.639	22.986.812	27.844.744
Receita Líquida Acumulada	0	0	0	0	476.798	848.696	1.323.045	5.204.487	10.827.180	16.360.184	21.458.189	25.993.068
Custo + Imposto Acumulados	0	0	0	0	693.436	1.274.496	1.913.232	5.043.404	9.395.229	13.673.437	17.694.317	21.349.625
<b>Margem Acumulada ( R\$ )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.672</b>	<b>-365.342</b>	<b>-495.936</b>	<b>531.836</b>	<b>2.203.250</b>	<b>3.852.202</b>	<b>5.292.496</b>	<b>6.495.119</b>
<b>Margem Acumulada ( % )</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-38,31 %</b>	<b>-43,05 %</b>	<b>-37,48 %</b>	<b>10,22 %</b>	<b>20,35 %</b>	<b>23,55 %</b>	<b>24,66 %</b>	<b>24,99 %</b>



Valor da Parcela Empresa Corrigido

PREVIX

Projetos: 100/1 - Rodovia RN 100

Demonstrativo Econômico dos Custos Indireto

Emissão:

29/01/2014 17:58:42

Página:

2 / 2

Data Referência :

02/09/2013

Descrição	mar/2013	abr/2013	mai/2013	jun/2013	jul/2013	ago/2013	Restante	Total				
<b>Receita Bruta (Serv Exec)</b>	<b>1.560.609</b>	<b>3.695</b>	<b>120.895</b>	<b>220.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.750.839</b>				
Impostos	103.781	246	8.040	14.690	0	0	0	1.978.431				
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.456.829</b>	<b>3.449</b>	<b>112.856</b>	<b>206.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.772.408</b>				
<b>Custo Indireto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Mão de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0				
Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0				
Equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0				
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Custo Direto</b>	<b>1.197.698</b>	<b>227.841</b>	<b>349.324</b>	<b>530.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.803.276</b>				
Mão de Obra	203.613	157.740	174.339	181.956	0	0	0	2.782.817				
Materiais	688.078	9.090	9.176	73.642	0	0	0	9.827.534				
Serviços	43.823	0	96.594	96.594	0	0	0	3.860.870				
Equipamento Próprio	110.982	18.793	18.793	120.847	0	0	0	2.723.483				
Equipamento Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0				
Outras despesas	41.960	41.960	41.960	41.960	0	0	0	526.014				
Taxa de Administração	109.243	259	8.463	15.463	0	0	0	2.082.559				
Dedução de Estoque	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Custo Total</b>	<b>1.301.479</b>	<b>228.087</b>	<b>357.364</b>	<b>545.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.781.707</b>				
<b>Margens ( R\$ )</b>	<b>259.131</b>	<b>-224.392</b>	<b>-236.468</b>	<b>-324.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.969.132</b>				
<b>Margens ( % )</b>	<b>17,79 %</b>	<b>-6.505,97 %</b>	<b>-209,53 %</b>	<b>-157,25 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>21,49 %</b>				
Receita Bruta Acumulada	29.405.353	29.409.048	29.529.943	29.750.839	29.750.839	29.750.839	29.750.839	29.750.839				
Receita Líquida Acumulada	27.449.897	27.453.346	27.566.202	27.772.408	27.772.408	27.772.408	27.772.408	27.772.408				
Custo + Imposto Acumulados	22.651.103	22.879.190	23.236.554	23.781.707	23.781.707	23.781.707	23.781.707	23.781.707				
<b>Margem Acumulada ( R\$ )</b>	<b>6.754.250</b>	<b>6.529.858</b>	<b>6.293.389</b>	<b>5.969.132</b>	<b>5.969.132</b>	<b>5.969.132</b>	<b>5.969.132</b>	<b>5.969.132</b>				
<b>Margem Acumulada ( % )</b>	<b>24,61 %</b>	<b>23,79 %</b>	<b>22,83 %</b>	<b>21,49 %</b>	<b>21,49 %</b>	<b>21,49 %</b>	<b>21,49 %</b>	<b>21,49 %</b>				