



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 516/1 - TERRAPLENAGEM HYUNDAI

Histograma de Consumo de Materiais (Previsto x Real)

Emiss?o: 30/01/2014

P?gina: 1 / 1

Data Refer?ncia : 30/01/2014

Insumo	Descri?o	Und	SET/2010		TOTAL							
			Previsto	Real	Previsto	Real						
90051601102434	A?o CA 50	kg	0,00	43.534,00	0,00	0,00						
90051601999999	Cimento Portland	Kg	0,00	2.000,00	0,00	0,00						
DIESEL	DIESEL COMUM	L	75.855,57	458.075,60	0,00	0,00						
90051601220x11	Madeirait Plstificado	m2	0,00	321,40	0,00	0,00						