

PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Fisico da Planilha

Emiss?o:

29/01/2014 12:01:55

P?gina:

1 /8

Medi?o Aberta

1

Item	Descri?o	Und	Total	Concluido	jul/2012	ago/2012	set/2012	out/2012	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013	mar/2013
01	SERVI?OS PRELIMINARES	%			38,67	11,33	11,33	11,33					
0101	Diagn?stico Ambiental das Ocorr?ncias, Inc. Licenciamento p/ ?rg?o Amb	% und	50,00		23,81 11,90	26,19 13,10	26,19 13,10	23,81 11,90					
0102	Mobiliza?o e desmobiliza?o	% und	1,00		50,00 0,50								
02	TERRAPLENAGEM	%			49,26	20,23	23,24						
0201	Desmatamento e Dest. De ?rvores Dia m. At? 15 cm e limpeza	% m ²	700.000,00		31,03 217.241,38	37,93 265.517,24	31,03 217.241,38						
0202	Escava?o, carga e transp. De mat. De aterro (escalonamento)	% m ³	10.000,00		69,57 6.956,52	30,43 3.043,48							
0203	Escava?o, carga e tranp. De mat. 1 ^a cat, com DMT de 50 a 200 m c/ esc	% m ³	50.000,00		69,57 34.782,61	30,43 15.217,39							
0204	Compacta?o de aterro a 100% do proctor normal	% m ³	119.832,00		25,45 30.502,69	40,00 47.932,80	34,55 41.396,51						
0205	Recupera?o ambiental (?reas, empr?stimos, jazidas, caminhos de servi?o)	% m ²	95.600,00					2,33 2.223,26	51,16 48.911,63	46,51 44.465,12			
03	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTE	%				35,43	32,29	32,29	2,51	2,51	2,51	2,51	12,80
0301	Escava?o manual de valas e fundaq?es em material de 1 ^a categoria	% m ³	3.000,00		23,08 692,31	33,85 1.015,38	33,85 1.015,38	9,23 276,92					
0302	Reaterro com compacta?o manual	% m ³	650,00		66,67 433,33	33,33 216,67							
0303	Corpo de BSTC D=1,00m	% m	7,00		43,49 3,04	56,51 3,96							
0304	Meio fio de concreto com linha d'?gua de 0,25m	% m	300,00			33,33 100,00	33,33 100,00	33,33 100,00					



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gestão de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Físico da Planilha

Emissão:

29/01/2014 12:01:55

Página:

2 / 8

Medição Aberta

1

Item	Descrição	Und	Total	Concluído	jul/2012	ago/2012	set/2012	out/2012	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013	mar/2013
04	PAVIMENTAÇÃO	%					0,42	14,45	21,26	20,92	19,75	17,57	5,63
0401	Regularização de sub-leito e compactação do sub-leito	% m²	312.246,00				25,00 78.061,50	25,00 78.061,50	20,00 62.449,20	25,00 78.061,50	5,00 15.612,30		
0402	Escarificação de sub-base ou base c / espessura até 20cm	% m²	35.740,00					20,00 7.148,00	23,00 8.220,20	22,00 7.862,80	20,00 7.148,00	15,00 5.361,00	
0403	Aquisição (material selec. De jazida para trasnp. Cam. Basc. c/cap = 12,00m	% car	8.549,00					20,00 1.709,80	23,00 1.966,27	22,00 1.880,78	20,00 1.709,80	15,00 1.282,35	
0404	Transporte local de mat. Selecionado p/ sub-base c/ DMT=Xkm - 1,35X+2,	% m³	45.263,00					20,00 9.052,60	23,00 10.410,49	22,00 9.957,86	20,00 9.052,60	15,00 6.789,45	
0405	Sub-base s/ mistura, inc. escavação e carga	% m³	45.263,00					20,00 9.052,60	23,00 10.410,49	22,00 9.957,86	20,00 9.052,60	15,00 6.789,45	
0406	Aquisição de brita graduada (corrida)	% m³	36.813,00					20,00 7.362,60	23,00 8.466,99	22,00 8.098,86	20,00 7.362,60	15,00 5.521,95	
0407	Transporte comercial de brita c/ DMT=XKm - 0,38X (X=127,00)	% t	107.306,00					20,00 21.461,20	23,00 24.680,38	22,00 23.607,32	20,00 21.461,20	15,00 16.095,90	
0408	Transporte comercial material selecionado p/ base c/ mistura c/ DMT=XK	% m³	20.388,00					20,00 4.077,60	23,00 4.689,24	22,00 4.485,36	20,00 4.077,60	15,00 3.058,20	
0409	Base com mistura solo-brita (pista)	% m³	31.707,00					20,00 6.341,40	23,00 7.292,61	22,00 6.975,54	20,00 6.341,40	15,00 4.756,05	
0410	Imprimação, inclusive transporte e fornecimento de asfalto	% m²	488.505,00					20,00 97.701,00	23,00 112.356,15	22,00 107.471,10	20,00 97.701,00	15,00 73.275,75	
0411	Pintura de ligação c/ transporte e fornecimento de emulsão	% m²	323.007,00					10,00 32.300,70	20,00 64.601,40	20,00 64.601,40	20,00 64.601,40	20,00 64.601,40	10,00 32.300,70
0412	Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q)	% t	62.604,00					10,00 6.260,40	20,00 12.520,80	20,00 12.520,80	20,00 12.520,80	20,00 12.520,80	10,00 6.260,40
0413	Transporte comercial de mistura betuminosa p/ CBUQ c/ DMT=XKm - 0,58X	% t	62.604,00					10,00 6.260,40	20,00 12.520,80	20,00 12.520,80	20,00 12.520,80	20,00 12.520,80	10,00 6.260,40



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Fisico da Planilha

Emiss?o:

29/01/2014 12:01:55


P?gina:

7 /8

Medi?o Aberta

1

Item	Descri?o	Und	Total	abr/2013	mai/2013	jun/2013	jul/2013	Restante					
0414	TSD com fornecimento de brita e emuls?o (s/ transporte de brita)	% m ²	104.472,00										
0415	Banho final em TSD com emuls?o dilu?da em ?gua	% m ²	104.472,00										
05	OBRAS COMPLEMENTARES	%			17,39	17,39							
0501	Cerca c/ 04 fios arame farpado e estaca de concreto c/2,50m	% m	26.700,00										
0502	Pintura de faixas no pavimento	% m ²	16.099,00		50,00 8.049,50	50,00 8.049,50							
06	ALUGUEL DE M?QUINAS	%		10,00	10,00	10,00							
0601	Trator de esteira com escarificador (pot = 80hp)	% h	160,00	10,00 16,00	10,00 16,00	10,00 16,00							
07	Instala?es e canteiros	%											
0701	Instala?es	% vb	1,00										
10	Apoio Gerencial	%											
1001	Gerencia da Obra	% Mês	12,00	8,33 1,00	8,33 1,00	8,33 1,00							
1002	Sala T?cnica	% Mês	12,00	8,33 1,00	8,33 1,00	8,33 1,00							
1003	Equipe de Produ?o	% Mês	10,00	9,09 0,91	9,09 0,91	9,10 0,91							
1006	Equipe de Usina	% Mês	10,00	10,00 1,00	10,00 1,00	10,00 1,00							



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Fisico da Planilha

Emiss?o:

29/01/2014 12:01:55

P?gina:

8 /8

Medi?o Aberta

1

Item	D e s c r i ? ? o	Und	Total	abr/2013	mai/2013	jun/2013	jul/2013	Restante					
1007	Equipe de Administra?o	%		8,33	8,33	8,33							
		Mês	12,00	1,00	1,00	1,00							
1008	Equipe de Pavimenta?o	%		10,00	10,00	10,00							
		Mês	10,00	1,00	1,00	1,00							
1009	Equipe de Topografia	%		8,33	8,33	8,33							
		Mês	12,00	1,00	1,00	1,00							
1010	Equipe de Laborat?rio	%		8,33	8,33	8,33							
		Mês	12,00	1,00	1,00	1,00							
1011	Equipe de QSMS	%		10,00	10,00	10,00							
		Mês	10,00	1,00	1,00	1,00							
1012	Alimenta?o	%		8,33	8,33	8,33							
		Mês	12,00	1,00	1,00	1,00							