

PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Financeiro da Planilha

Emissão:

29/01/2014 12:02:22


Página:

1 /8

Medição Aberta

1

Item	Descrição	Und	Total	Concluído	jul/2012	ago/2012	set/2012	out/2012	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013	mar/2013
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	%			38,67	11,33	11,33	11,33					
		R\$	365.798		139.477	43.422	43.422	39.477					
0101	Diagnóstico Ambiental das Ocorrências, Inc. Licenciamento p/ Órgão Amb	%			23,81	26,19	26,19	23,81					
		R\$	165.798,00		39.477	43.422	43.422	39.477					
0102	Mobilização e desmobilização	%			50,00								
		R\$	200.000,00		100.000								
02	TERRAPLENAGEM	%			49,26	20,23	23,24						
		R\$	948.586		348.917	323.492	208.302	1.579	34.727	31.570			
0201	Desmatamento e Dest. De árvores Diâmetro. Até 15 cm e limpeza	%			31,03	37,93	31,03						
		R\$	203.000,00		63.000	77.000	63.000						
0202	Escavação, carga e transp. De material. De aterro (escalonamento)	%			69,57	30,43							
		R\$	28.600,00		19.896	8.704							
0203	Escavação, carga e transp. De material. 1ª categoria, com DMT de 50 a 200 m c/ esc	%			69,57	30,43							
		R\$	228.500,00		158.957	69.543							
0204	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	%			25,45	40,00	34,55						
		R\$	420.610,32		107.064	168.244	145.302						
0205	Recuperação ambiental (áreas, empréstimos, jazidas, caminhos de serviço)	%						2,33	51,16	46,51			
		R\$	67.876,00					1.579	34.727	31.570			
03	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTE	%				35,43	32,29	32,29	2,51	2,51	2,51	2,51	12,80
		R\$	91.370		22.371	31.476	27.254	10.269					
0301	Escavação manual de valas e fundações em material de 1ª categoria	%			23,08	33,85	33,85	9,23					
		R\$	69.000,00		15.923	23.354	23.354	6.369					
0302	Reaterro com compactação manual	%			66,67	33,33							
		R\$	7.800,00		5.200	2.600							
0303	Corpo de BSTC D=1,00m	%			43,49	56,51							
		R\$	2.870,00		1.248	1.622							
0304	Meio fio de concreto com linha d'água de 0,25m	%				33,33	33,33	33,33					
		R\$	11.700,00			3.900	3.900	3.900					



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gestão de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Financeiro da Planilha

Emissão:

29/01/2014 12:02:22

Página:

2 / 8

Medição Aberta

1

Item	Descrição	Und	Total	Concluído	jul/2012	ago/2012	set/2012	out/2012	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013	mar/2013
04	PAVIMENTAÇÃO	%					0,42	14,45	21,26	20,92	19,75	17,57	5,63
		R\$	27.633.987				115.531	3.992.989	5.874.879	5.781.958	5.457.479	4.854.237	1.556.915
0401	Regularização de sub-leito e compactação do sub-leito	%					25,00	25,00	20,00	25,00	5,00		
		R\$	462.124,08				115.531	115.531	92.425	115.531	23.106		
0402	Escarificação de sub-base ou base c / espessura até 20cm	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	17.512,60					3.503	4.028	3.853	3.503	2.627	
0403	Aquisição (material selec. De jazida trasnp. Cam. Basc. c/cap = 12,00m	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	108.914,26					21.783	25.050	23.961	21.783	16.337	
0404	Transporte local de mat. Selecionado p/ sub-base c/ DMT=Xkm - 1,35X+2,	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	677.134,48					135.427	155.741	148.970	135.427	101.570	
0405	Sub-base s/ mistura, inc. escavação e carga	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	727.829,04					145.566	167.401	160.122	145.566	109.174	
0406	Aquisição de brita graduada (corrida)	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	1.582.959,00					316.592	364.081	348.251	316.592	237.444	
0407	Transporte comercial de brita c/ DMT=XKm - 0,38X (X=127,00)	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	5.178.587,56					1.035.718	1.191.075	1.139.289	1.035.718	776.788	
0408	Transporte comercial material selecionado p/ base c/ mistura c/ DMT=XK	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	369.430,56					73.886	84.969	81.275	73.886	55.415	
0409	Base com mistura solo-brita (pista)	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	1.157.305,50					231.461	266.180	254.607	231.461	173.596	
0410	Imprimação, inclusive transporte e fornecimento de asfalto	%						20,00	23,00	22,00	20,00	15,00	
		R\$	1.783.043,25					356.609	410.100	392.270	356.609	267.456	
0411	Pintura de ligação c/ transporte e fornecimento de emulsão	%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00
		R\$	436.059,45					43.606	87.212	87.212	87.212	87.212	43.606
0412	Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q)	%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00
		R\$	12.739.914,00					1.273.991	2.547.983	2.547.983	2.547.983	2.547.983	1.273.991
0413	Transporte comercial de mistura betuminosa p/ CBUQ c/ DMT=XKm - 0,58X	%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00
		R\$	1.212.639,48					121.264	242.528	242.528	242.528	242.528	121.264



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Financeiro da Planilha

Emiss?o:

29/01/2014 12:02:22

P?gina:

4 /8

Medi?o Aberta

1

Item	D e s c r i ? ? o	Und	Total	Concluido	jul/2012	ago/2012	set/2012	out/2012	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013	mar/2013
1007	Equipe de Administra?o	% R\$	0,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
1008	Equipe de Pavimenta?o	% R\$	0,00				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1009	Equipe de Topografia	% R\$	0,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
1010	Equipe de Laborat?rio	% R\$	0,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
1011	Equipe de QSMS	% R\$	0,00				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1012	Alimenta?o	% R\$	0,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
TOTAL			29.750.839		1,72 510.764	1,34 398.390	1,71 508.141	13,98 4.157.945	20,25 6.023.238	19,92 5.927.160	18,36 5.461.173	16,33 4.857.931	5,25 1.560.609



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gestão de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Financeiro da Planilha

Emissão:

29/01/2014 12:02:22

Página:

7 /8

Medição Aberta

1

Item	Descrição	Und	Total	abr/2013	mai/2013	jun/2013	jul/2013	Restante					
0414	TSD com fornecimento de brita e emulsão (s/ transporte de brita)	% R\$	1.034.272,80										
0415	Banho final em TSD com emulsão diluída em água	% R\$	146.260,80										
05	OBRAS COMPLEMENTARES	% R\$	674.150		17,39 117.201	17,39 117.201							
0501	Cerca c/ 04 fios arame farpado e estaca de concreto c/2,50m	% R\$	439.749,00										
0502	Pintura de faixas no pavimento	% R\$	234.401,44		50,00 117.201	50,00 117.201							
06	ALUGUEL DE MÁQUINAS	% R\$	36.947	10,00 3.695	10,00 3.695	10,00 3.695							
0601	Trator de esteira com escarificador (pot = 80hp)	% R\$	36.947,20	10,00 3.695	10,00 3.695	10,00 3.695							
07	Instalações e canteiros	% R\$	0										
0701	Instalações	% R\$	0,00										
10	Apoio Gerencial	% R\$	0										
1001	Gerencia da Obra	% R\$	0,00	8,33	8,33	8,33							
1002	Sala Técnica	% R\$	0,00	8,33	8,33	8,33							
1003	Equipe de Produção	% R\$	0,00	9,09	9,09	9,10							
1006	Equipe de Usina	% R\$	0,00	10,00	10,00	10,00							



PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos

PREVIX

Projetos: 100/1-Rodovia PI 100

Cronograma Financeiro da Planilha

Emissão:

29/01/2014 12:02:22

Página:

8 /8

Medição Aberta

1

Item	Descrição	Und	Total	abr/2013	mai/2013	jun/2013	jul/2013	Restante					
1007	Equipe de Administração	% R\$	0,00	8,33	8,33	8,33							
1008	Equipe de Pavimentação	% R\$	0,00	10,00	10,00	10,00							
1009	Equipe de Topografia	% R\$	0,00	8,33	8,33	8,33							
1010	Equipe de Laboratório	% R\$	0,00	8,33	8,33	8,33							
1011	Equipe de QSMS	% R\$	0,00	10,00	10,00	10,00							
1012	Alimentação	% R\$	0,00	8,33	8,33	8,33							
TOTAL			29.750.839	0,01 3.695	0,41 120.895	0,74 220.895	0,00 0	0,00 0					