

**PREVIX - Sistema de Planejamento e Gest?o de Obras e Projetos****PREVIX**

Projeto: SQL220-KIPERRAPLENAGEM HYUNDAI

Cenário: 1 CONTRATO

**Previsto x Realizado Serviço Executado**

Emissão: 29/01/2014

Página: 1

Linha Base: **Setembro/2010**Medição: **set/2010**

Código Item	Descrição	Und	Acumulado ( % )			Parcial ( % )		
			Previsto	Realizado	Varição	Previsto	Realizado	Varição
<b>10. . . . .</b>	<b>TERRACEAMENTO</b>		2,88	0,00	-2,88	2,88	0,00	-2,88
<b>10.01. . . . .</b>	<b>CUSTO DIRETO</b>		2,91	0,00	-2,91	2,91	0,00	-2,91
<b>10.01.01. . . . .</b>	<b>PRELIMINARES</b>		85,71	0,00	-85,71	85,71	0,00	-85,71
10.01.01.01. . . . .	Instalação de canteiro - TIPO I	% gl	100,00	75,00	-25,00	100,00	75,00	-25,00
10.01.01.02. . . . .	Desmobilização de canteiro - TIPO I	% gl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.01.02. . . . .</b>	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>		16,06	0,00	-16,06	16,06	0,00	-16,06
10.01.02.01. . . . .	Limpeza de terreno sem destocamento de arvores	m2	18,95	37,84	18,88	18,95	37,84	18,88
10.01.02.02. . . . .	Carga de material de Limpeza	m3	16,85	17,24	0,38	16,85	17,24	0,38
10.01.02.03. . . . .	Transporte de material de limpeza alem de 1 Km (2 Km)	m3xk	12,88	14,29	1,40	12,88	14,29	1,40
<b>10.01.03. . . . .</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		0,76	0,00	-0,76	0,76	0,00	-0,76
10.01.03.01. . . . .	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria	m3	1,05	1,66	0,61	1,05	1,66	0,61
10.01.03.02. . . . .	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria	m3	27,80	0,00	-27,80	27,80	0,00	-27,80
10.01.03.03. . . . .	Escavação e carga mecanizada em solo de 3ª categoria (rocha)	m3	0,00	2,42	2,42	0,00	2,42	2,42
10.01.03.04. . . . .	Compactação de aterro mecanizada - energia mínima 95% P.N., sem fornecimento de solo em campo aberto	m3	0,57	1,24	0,67	0,57	1,24	0,67
<b>10.02. . . . .</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01. . . . .	Equipe Gerencia Obra	mes	8,33	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00
10.02.02. . . . .	Equipe Producao	mes	8,33	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00
10.02.03. . . . .	Equipe SSMA + C	mes	8,33	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00
10.02.04. . . . .	Equipe Planejamento	mes	8,33	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00
10.02.05. . . . .	Equipe Administracao	mes	8,33	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00
10.02.06. . . . .	Equipe Topografia / laboratorio	mes	9,09	9,09	0,00	9,09	9,09	0,00
10.02.07. . . . .	Equipe Manutencao / Almoarifado	mes	9,09	9,09	0,00	9,09	9,09	0,00
10.02.08. . . . .	Horas Improdutivas	mes	8,33	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00

--